LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK261006-110

LOT 정보

LOT 번호	TK261006-110	작업시작	2026-10-06 14:00:00.0	작업종료	
업체명	(주)동양	품명	TMED2 PARKING-GEAR	품번	APG0011-R030
재질	SCr420HB	규격	Φ167.9XL40 Φ78	설비명	열처리:침탄로 1호기

열처리 시작	2026-10-06 14:00:00.0	열처리 종료	1900-01-01 00:00:00.0
템퍼링 시작		템퍼링 종료	

LOT 설정값

공정명	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
처리온도(℃)						
처리시간(분)	900±5	90±10	1.1±0.05	50±10	0.8±0.05	840±5
처리 C.P(%)	20±10	0.8±0.05	140±10			20±10

존 투입 시간

위치	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
투입시간	20±10	90±10	50±10	20±10		

측정데이터

	퀜칭					템퍼링				
경도	X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
표면	83.7	83.8	83.7							
판정	대기					대기				
규격	HRA 80~					~				

LOT 진행 중 알람LIST

해당 작업기간 중 발생한 알람이 없습니다.

온도 트렌드 – 열처리

온도 트렌드 – 템퍼링